



Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013  
Asse VI "Inclusione Sociale"

Obiettivo Specifico VI.1  
"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"

PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI  
(P.O.I.S.)

Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO  
(deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009)

Linea di intervento : VI.1.g.A

Denominazione intervento: **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA COLLETTIVITA' SAN CHIRICO NUOVO"**

Amministrazione : COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Progettazione: Arch. Vincenzo BALDASSARRE

Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe LO TITO

Elaborato: A.5 CRONOGRAMMA

AMMINISTRAZIONE CAPOFILA  
UFFICIO COMUNE  
Comunità Montana ALTO BASENTO, Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza  
Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 - Codice Fiscale 80003990761  
Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): [altobasento@cert.ru.parbasilicata.it](mailto:altobasento@cert.ru.parbasilicata.it)  
Posta Elettronica: [omaltobasento@rete.basilicata.it](mailto:omaltobasento@rete.basilicata.it)  
Sito Web Istituzionale: [www.altobasento.web.it](http://www.altobasento.web.it)

Nome attività	Durata	26 Ott 15		02 Nov 15			09 Nov 15				16 Nov 15			23 Nov 15				30											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Preparazione delle aree	2 g																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																											
Apprestamenti del cantiere	20 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1																											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1																											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	20 g	Z1																											
Scavi di sbancamento	14 g																												
Scavo di sbancamento	14 g	Z1																											
Rinterri e rinfianchi	13 g																												
Rinterro di scavo eseguito a macchina	12 g	Z1																											
Rinterro di scavo eseguito a mano	12 g		Z1																										
Pareti divisorie, controsoffittature	13 g																												
Realizzazione di tramezzature interne	13 g		Z1																										
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	12 g		Z1																										
Isolamenti termici e acustici	17 g																												
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	17 g	Z1																											
Intonaci e pitturazioni in facciata	14 g																												
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	14 g	Z1																											
Tinteggiatura di superfici esterne	7 g		Z1																										
Pavimentazioni esterne	8 g																												
Posa di pavimenti su balconi e logge	8 g		Z1																										
Impianti idrico-sanitari e del gas	9 g																												
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	6 g		Z1																										
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san	6 g		Z1																										
Intonaci e pitturazioni interne	3 g																												
Formazione intonaci interni (industrializzati)	3 g		Z1																										
Tinteggiatura di superfici interne	1 g		Z1																										
Rivestimenti interni	8 g																												
Posa di rivestimenti interni in ceramica	5 g	Z1																											
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	5 g		Z1																										
Opere in legno e ferro	5 g																												
Posa di ringhiere e parapetti	5 g		Z1																										
Verniciatura a pennello di opere in ferro	4 g		Z1																										
Smobilizzo del cantiere	5 g																												
Smobilizzo del cantiere	5 g		Z1																										